

공사작업현황

공사명	남양주체육문화센터 수영장 개보수 공사(공정률 30%)		일자	2023. 7. 11. (화)
주요공사내용	지하 방수 우레탄 먼처리(실란트) 작업			
현장사진				
	성인풀 먼처리 작업	유아풀 먼처리 작업	데크 먼처리 작업	

공사작업현황

공사명	남양주체육문화센터 수영장 개보수 공사(공정율 30%)	일자	2023. 7. 12. (수)
주요공사내용	지하 수영장 바닥면 정리, 균열부위 보수 및 우레탄도막방수제 1차 바름		
현장사진			
	수영장 유아풀 우레탄도막 방수	수영장 성인풀 우레탄도막 방수	수영장 데크 우레탄도막 방수

공사작업현황

공사명	남양주체육문화센터 수영장 개보수 공사(공정율 35%)	일자	2023. 7. 13. (목)
주요공사내용	수영장 바닥 누수 방지를 위하여 균열 부위 보수 및 우레탄 방수제 2차 바름		
현장사진			
	수영장 데크 크랙보수	수영장 성인풀 우레탄도막 방수	수영장 유아풀 우레탄도막 방수

공사작업현황

공 사 명	남양주체육문화센터 수영장 개보수 공사(35%)		일 자	2023. 7. 14. (금)
주요공사내용	지하 수영장 바탕면 정리, 크랙 보수 및 우레탄도막방수 2차(최종) 바름			
현장사진				
	수영장 데크 크랙보수	하도후 크랙부 재보수		수영장 우레탄도막방수 완료전경